

ด่วนที่สุด
ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๖๕๗๖



เขต.นายากลาง
เลขที่รับ ๖๕๗๖/ข.ย.๓
วันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๙
เวลา ๐๙.๓๗
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

- อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๒๙๐๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
๒. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/ ๑๔๖๔๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
๓. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๗๐ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๙
๔. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๓๓๑ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๕. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๕๗๙ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๖. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๖๘๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙
๗. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๔๐ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙
๘. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๑๒ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙
๙. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๘๖ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จำนวน ๑ ชุด

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว ๔๐๔๐ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ตามที่จังหวัดชัยภูมิได้แจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้เม็ดเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และหน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจครอบคลุมทั้งงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศและเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในส่วนของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (Front Load) เพื่อให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแจ้งแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้งแจ้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ความละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดชัยภูมิได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าให้เร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๓ ใช้จ่าย (ก่อนนี้) ได้ร้อยละ ๘๒.๙๕ เป้าหมายกำหนด ใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๖๙ จากผลการใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมายกำหนด ๑๓.๙๕ และเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๓.๘๗ เป้าหมายกำหนดเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๕๕ จากผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายกำหนด ร้อยละ ๘.๘๗ และในไตรมาสที่ ๔ เป้าหมายกำหนดใช้จ่าย (ก่อนนี้) รายจ่ายลงทุนไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐

/และเบิกจ่าย...

และเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๗๕ ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้มีเม็ดเงิน ภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้โดยเร็ว จึงขอให้อำเภอแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการก่อกำหนดผู้ผูกพันแล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่น กำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดให้ผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินพร้อมส่ง สำเนาหลักฐานขอเบิกไปยังสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ภายใน ๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้ตรวจรับงาน ถูกต้อง โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๔ อย่างเคร่งครัด สำหรับโครงการที่ยังไม่ก่อกำหนดผู้ผูกพัน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดก่อกำหนดผู้ผูกพันให้แล้ว เสร็จโดยเร็ว ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

๒. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำกับดูแลบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และความคืบหน้าของการดำเนินการทุกครั้งเมื่อมีการดำเนินการแต่ละขั้นตอนผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ไปจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด

๓. หากมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดให้รีบรายงานจังหวัดชัยภูมิทราบโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เรียน นายก อบต.นายกปลัด

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

- เห็นควรจึงให้

☒ สำนักปลัด ☐ กองช่าง ☒ กองคลัง

☐ กองสวัสดิการสังคม ☐ กองการศึกษา

☐ กองสาธารณสุข

☒ อื่นๆ.....งาน(งบ) / งบด. ๗

(นายอนุชา อินทศร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัด

(นางสาวอนันต์ริ์ เคนเหลื่อม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๓๒๕๘

นางสาวกรนิศ จงแจ้งกลาง

(นางสาวกรนิศ จงแจ้งกลาง)
เจ้าพนักงานธุรการ

(นายอนันต์เดช โชตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก

(นายกฤษ ติ่งเพชรศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก

เลขรับที่ 1447
วันที่ 6 ก.ค. 2569

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว ๔๐๔๐



7027
3 ก.ค. 2569
วันที่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว ๑๗๘๗ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙
ซึ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๔๘๒๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้สำนักงาน
ท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (เพิ่มเติม) ตามความเห็นคณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙ อย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
เร่งรัดดำเนินการทบทวนปัญหาพัฒนาและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่าย
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนด โดยเฉพาะรายการครุภัณฑ์ ตามความเห็นคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

๑

(นายศิริพันธ์ ศรีทองผล)

รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กลุ่มงานติดตามประเมินผล

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๑๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dcla.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๕๙๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ 31214
วันที่ 30 มิ.ย. 2569
เวลา.....

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๓
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่าย
ภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ ได้ติดตามผลการท่อนี้และการเบิกจ่ายเงินของหน่วยรับ
งบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ขอเรียนว่า
จากการติดตามข้อมูลผลการท่อนี้และการเบิกจ่ายเงิน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙
พบว่า หน่วยงานของท่านยังมีผลการท่อนี้และการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ดังนั้น ขอให้ท่านกำกับดูแล และสั่งการหน่วยงานให้เร่งรัดดำเนินการท่อนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะรายการครุภัณฑ์ รวมทั้งกำกับให้เจ้าหน้าที่รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน
พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้า ผ่านระบบติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการใช้จ่ายภาครัฐ (Budget Disbursement Tracking and Acceleration : BDTA) ต่อกรมบัญชีกลาง
ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
และคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ลำดับผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ โดยปรับปรุงข้อมูล
ทุกสัปดาห์ และสิ้นเดือน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงานในสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พิเชษฐ

(นางสาวทิวพร ผาสุข)

รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

กรรมการและเลขานุการร่วม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เลขรับ 1007 (2794)
วันที่ 30 มิ.ย. 2569
เวลา 14.15 น.

ฝ่ายเลขานุการฯ

กรมบัญชีกลาง

โทร ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๘๓๘ , ๔๒๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th

แจ้ง ☐ ผ.บห. ดำเนินการ
☐ กง.ยณ.
☒ กง.ตป.
☐ กง.งป.

กลุ่มงานติดตามประเมินผล
เลขรับ 1145
วันที่ 30 มิ.ย. 2569
เวลา 15.51 น.

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

รายการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	ก่อนนี้แล้ว			ยังไม่ก่อหนี้			เงินเหลือจ่าย			เบิกจ่าย			คงเหลือ		
			โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ	โครงการ	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ	โครงการ	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ	โครงการ
รวมงบอุดหนุนเฉพาะกิจ อบท.	223	769,043,556.00	170	82.95	637,905,386.00	53	113,144,300.00	23.77	17,993,870.00	2.34		491,184,121.00	125	63.87	277,859,435.00	98	36.13
1.1 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (รอบแรก)	152	618,051,056.00	150	96.95	599,220,027.00	2	5,345,000.00	0.86	13,486,029.00	2.18		491,184,121.00	125	79.47	126,866,935.00	27	20.53
1. ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น	118	525,075,338.00	118	97.73	513,175,138.00	0	-	0.00	11,900,200.00	2.27		429,949,922.00	102	81.88	95,125,416.00	16	18.12
2. ก่อสร้าง/ปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	1	3,685,000.00	1	98.79	3,640,371.00	0	-	0.00	44,629.00	1.21		2,166,371.00	1	58.79	1,518,629.00	-	41.21
3. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	1	1,848,888.00	1	100.00	1,848,888.00	0	-	0.00	-	0.00		1,848,888.00	1	100.00	-	-	0.00
4. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	6	31,663,440.00	6	96.22	30,466,440.00	0	-	0.00	1,197,000.00	3.78		21,556,440.00	4	68.08	10,107,000.00	2	31.92
5. ค่าครุภัณฑ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	2	989,100.00	2	100.00	989,100.00	0	-	0.00	-	0.00		989,100.00	2	100.00	-	-	0.00
6. ครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (รถบรรทุกขยะ)	22	49,388,790.00	21	93.95	46,401,590.00	1	2,643,000.00	5.35	344,200.00	0.70		34,673,400.00	15	70.20	14,715,390.00	7	29.80
7. ค่าครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	5,400,500.00	1	49.97	2,698,500.00	1	2,702,000.00	50.03	-	0.00		-	-	-	5,400,500.00	2	100.00
1.2 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ(เงินเหลือจ่าย)	71	150,992,500.00	20	25.62	38,685,359.00	51	107,799,300.00	71.39	4,507,841.00	2.99		-	-	-	150,992,500.00	71	100.00
1. ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น	70	150,602,500.00	19	27.14	38,296,559.00	51	107,799,300.00	71.58	4,506,641.00	2.99		-	-	-	150,602,500.00	70	100.00
2. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	1	390,000.00	1	100.00	388,800.00	0	-	0.00	1,200.00	0.31		-	-	-	390,000.00	1	100.00

หมายเหตุ

1. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(รอบแรก) จำนวน 152 โครงการ งบประมาณ 745,022,000 บาท ส่งคืนเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวนงบประมาณ 24,354,444 บาท

อปท.ขอใช้เงินเหลือจ่าย จำนวน 102,616,500 บาท คงเหลืองบประมาณ 618,051,056 บาท

1.1 สงนามในสัญญา 150 โครงการ งบประมาณ 599,220,027 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.95

1. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 125 โครงการ งบประมาณ 491,184,121.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.47

2. อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 25 โครงการ งบประมาณ 108,035,906.00 บาท

1.2 ยังไม่สงนามในสัญญา 2 โครงการ งบประมาณ 5,345,000 บาท ดังนี้

1. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2 โครงการ งบประมาณ 5,345,000 บาท (อบต.นาฝาย,อบต.ตาเนิน)

2. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย) จำนวน 71 โครงการ งบประมาณ 150,992,500 บาท

2.1 สงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 20 โครงการ งบประมาณ 38,685,359.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.62

2.2 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 51 โครงการ งบประมาณ 107,799,300 บาท ดังนี้

1. อยู่ระหว่างรอสงนามในสัญญา จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 17,040,800 บาท

2. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 30,932,000 บาท

3. อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 14 โครงการ งบประมาณ 24,408,300 บาท

4. อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 35,418,200 บาท

สถานะการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 (รอบแรก) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่จัดสรร	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
1	เกษตรสมบูรณ์	ทต.บ้านยาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	5,550,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	06/01/2569	05/07/2569	5,550,000.00	0.00
2	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านหัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	6,729,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	09/06/2569	6,729,000.00	6,729,000.00
3	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านหัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	6,888,800.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	07/06/2569	6,888,800.00	6,888,800.00
4	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านเป้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	7,470,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	23/12/2568	7,470,000.00	3,436,200.00
5	เกษตรสมบูรณ์	อบต.กุดเลาะ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	5,239,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	05/01/2569	04/06/2569	5,239,000.00	5,239,000.00
6	เกษตรสมบูรณ์	อบต.โนนกกอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	5,485,900.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	14/11/2568	12/05/2569	5,485,900.00	5,485,900.00
7	เกษตรสมบูรณ์	อบต.สระโพ้นทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	6,729,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	27/06/2569	6,729,000.00	6,729,000.00
8	เกษตรสมบูรณ์	อบต.หนองข่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	5,039,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/05/2569	5,039,000.00	5,039,000.00
9	เกษตรสมบูรณ์	อบต.หนองโพนงาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	5,720,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/03/2569	22/08/2569	5,720,000.00	0.00
10	เกษตรสมบูรณ์	ทต.บ้านบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	1,994,900.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	25/04/2569	1,994,900.00	1,994,900.00
11	เกษตรสมบูรณ์	ทต.โนนทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	8,888,888.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	27/08/2569	8,888,888.00	3,111,110.00
12	เกษตรสมบูรณ์	อบต.กุดเลาะ	รบบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร	2,222,390.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/05/2569	2,222,390.00	0.00
13	แก้งคร้อ	ทต.โคกกุง	รบบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร	2,698,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/03/2569	17/07/2569	2,698,500.00	0.00
14	แก้งคร้อ	อบต.ช่องสามหมอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	5,227,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	24/11/2568	23/05/2569	5,227,000.00	5,227,000.00
15	แก้งคร้อ	อบต.นาหนาดใหม่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	5,989,898.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/05/2569	5,989,898.00	5,989,898.00
16	แก้งคร้อ	อบต.บ้านแก้ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	1,930,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/05/2569	1,930,000.00	1,930,000.00
17	แก้งคร้อ	อบต.ห้วยคูดา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	4,890,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	19/04/2569	4,890,000.00	4,890,000.00
18	แก้งคร้อ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	8,050,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	06/02/2569	05/08/2569	8,050,000.00	8,050,000.00
19	แก้งคร้อ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	2,709,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	24/12/2568	23/05/2569	2,709,000.00	2,709,000.00
20	แก้งคร้อ	อบต.หนองไผ่	รบบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร	2,161,400.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/04/2569	2,161,400.00	2,161,400.00
21	คอนสวรรค์	อบต.คอนสวรรค์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	5,780,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/02/2569	16/07/2569	5,780,000.00	1,156,000.00
22	คอนสวรรค์	อบต.ยางทวาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	2,339,999.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/04/2569	2,339,999.00	2,339,999.00
23	คอนสวรรค์	อบต.ช่องสามหมอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	5,489,999.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	15/04/2569	5,489,999.00	5,489,999.00
24	คอนสวรรค์	อบต.โนนสะอาด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	2,366,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	2,366,000.00	2,366,000.00
25	คอนสวรรค์	อบต.ห้วยไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	6,099,999.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/05/2569	6,099,999.00	6,099,999.00
26	คอนสวรรค์	อบต.บ้านโลก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	4,669,989.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	10/06/2569	4,669,989.00	4,669,989.00
27	คอนสวรรค์	อบต.โคกมั่งงอย	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง	5,600,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	22/05/2569	5,600,000.00	5,600,000.00
28	คอนสวรรค์	อบต.หนองขาม	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง	999,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	23/01/2569	03/04/2569	999,000.00	999,000.00
29	คอนสวรรค์	อบต.ศรีสำราญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	6,499,999.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	26/03/2569	6,499,999.00	6,499,999.00
30	คอนสวรรค์	อบต.บ้านโลก	รบบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร	2,280,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/01/2569	26/05/2569	2,280,000.00	2,280,000.00
31	คอนสวรรค์	อบต.โคกมั่งงอย	รบบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะ	990,500.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	03/04/2569	02/07/2569	990,500.00	0.00
32	คอนสาร	อบต.คอนสาร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง	1,540,900.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	18/02/2569	18/06/2569	1,540,900.00	1,540,900.00
33	คอนสาร	อบต.ทุ่งพระ	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทาง	530,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	14/02/2569	530,000.00	530,000.00
34	คอนสาร	อบต.โนนตูม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	4,079,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	08/01/2569	08/05/2569	4,079,000.00	4,079,000.00

สถานะการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 (รอบแรก) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่จัดสรร	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
35	คอนสาร	อบต.ทุ่งนาเลา	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัดทางหลวง	986,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/04/2569	986,000.00	986,000.00
36	คอนสาร	อบต.ดงกลาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวง	4,447,100.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	05/05/2569	02/09/2569	894,000.00	0.00
37	คอนสาร	อบต.ดงกลาง	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัดทางหลวง	1,157,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/05/2569	1,157,000.00	1,157,000.00
38	จัตุรัส	อบต.ส้มป่อย	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝัวดินชน	3,685,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/01/2569	15/07/2569	3,640,371.00	2,166,371.00
39	จัตุรัส	อบต.บ้านกอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวง	8,200,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	18/02/2569	17/08/2569	8,200,000.00	0.00
40	จัตุรัส	อบต.หนองบัวบาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวง	4,989,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	17/06/2569	4,989,500.00	0.00
41	จัตุรัส	อบต.ภูน้ำใส	ซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete โดย	7,175,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	22/12/2568	21/04/2569	7,175,000.00	7,175,000.00
42	จัตุรัส	อบต.หนองโดน	ซ่อมสร้างถนนลาดยางขึ้นพื้นทางขึ้นเนินติด	9,375,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	10/04/2569	9,375,000.00	9,375,000.00
43	จัตุรัส	อบต.ละหาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวง	8,530,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	05/04/2569	8,530,000.00	8,530,000.00
44	จัตุรัส	อบต.หนองบัวโคก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวง	2,988,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	2,988,000.00	2,988,000.00
45	จัตุรัส	อบต.หนองบัวโคก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวง	2,884,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	2,884,000.00	2,884,000.00
46	ซับใหญ่	อบต.ช้างใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวง	3,340,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/01/2569	22/04/2569	3,340,000.00	3,340,000.00
47	ซับใหญ่	อบต.ท่ากุ่ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวง	6,492,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	08/04/2569	6,492,500.00	6,492,500.00
48	ซับใหญ่	อบต.ตะโกทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวง	3,260,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	27/01/2569	27/05/2569	3,260,000.00	3,260,000.00
49	ซับใหญ่	อบต.ตะโกทอง	รอบรพทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร	2,532,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/05/2569	29/08/2569	2,532,500.00	0.00
50	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหิน	7,932,700.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	7,932,700.00	7,932,700.00
51	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหิน	3,242,060.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	3,242,060.00	3,242,060.00
52	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหิน	1,103,680.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	1,103,680.00	1,103,680.00
53	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต	9,836,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/02/2569	02/06/2569	9,836,000.00	9,836,000.00
54	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแ	948,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/12/2568	29/04/2569	948,000.00	948,000.00
55	เทพสถิต	อบต.ห้วยยายจิว	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวง	3,862,320.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	3,862,320.00	3,862,320.00
56	เทพสถิต	อบต.ห้วยยายจิว	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวง	3,793,350.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	3,793,350.00	3,793,350.00
57	เทพสถิต	อบต.น่ายางลึก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวง	9,858,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	28/01/2569	27/07/2569	9,858,000.00	9,858,000.00
58	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัดทางหลวง	494,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	494,000.00	494,000.00
59	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัดทางหลวง	492,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	492,000.00	492,000.00
60	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัดทางหลวง	484,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	484,000.00	484,000.00
61	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวง	476,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	476,000.00	476,000.00
62	เทพสถิต	อบต.โป่งนก	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัดทางหลวง	7,238,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	13/02/2569	12/08/2569	7,238,000.00	7,238,000.00
63	เทพสถิต	อบต.ห้วยยายจิว	รอบรพทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร	2,640,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/02/2569	10/05/2569	2,640,500.00	2,640,500.00
64	เทพสถิต	อบต.โป่งนก	รอบรพทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	12/06/2569	10/09/2569	2,411,800.00	0.00
65	เนินสง่า	อบต.ตาเงิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวง	3,920,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/01/2569	19/04/2569	3,920,000.00	3,920,000.00
66	เนินสง่า	อบต.วังงาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวง	7,999,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/11/2568	24/05/2569	7,999,000.00	7,999,000.00
67	เนินสง่า	อบต.หนองจิม	รอบรพทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร	2,526,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	27/02/2569	27/06/2569	2,526,000.00	2,526,000.00
68	เนินสง่า	อบต.ตาเงิน	รอบรพทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร	2,643,000.00	3. พิจารณานาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0.00	0.00

สถานะการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 (รอบแรก) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่จัดสรร	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
69	เนินสง่า	อบต.กะฮาด	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)	494,550.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	18/11/2568	17/01/2569	494,550.00	494,550.00
70	เนินสง่า	อบต.กะฮาด	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)	494,550.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/11/2568	11/01/2569	494,550.00	494,550.00
71	บ้านเขว้า	อบต.ชีบับ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	4,590,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	27/01/2569	26/06/2569	4,590,000.00	0.00
72	บ้านเขว้า	อบต.ภูแล่นคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	2,999,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	13/11/2568	13/11/2568	2,999,000.00	2,999,000.00
73	บ้านเขว้า	อบต.ภูแล่นคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	2,699,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/11/2568	05/03/2569	2,699,000.00	2,699,000.00
74	บ้านเขว้า	อบต.ภูแล่นคา	รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะ	1,048,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	10/11/2568	08/02/2569	1,048,500.00	1,048,500.00
75	บ้านเขว้า	อบต.โนนแดง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร	2,485,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/03/2569	13/08/2569	2,485,000.00	2,485,000.00
76	บ้านแท่น	อบต.สามสวน	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	1,848,888.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	01/03/2569	1,848,888.00	1,848,888.00
77	บ้านแท่น	อบต.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	3,990,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	03/12/2568	02/04/2569	3,990,000.00	3,990,000.00
78	บ้านแท่น	อบต.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	3,640,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	3,640,000.00	3,640,000.00
79	บ้านแท่น	อบต.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	1,190,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	17/03/2569	1,190,000.00	1,190,000.00
80	บ้านแท่น	อบต.สามสวน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	7,600,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/11/2568	18/05/2569	7,600,000.00	7,600,000.00
81	บ้านแท่น	อบต.สระพัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	2,490,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/12/2568	11/04/2569	2,490,000.00	2,490,000.00
82	บ้านแท่น	อบต.หนองคู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	3,699,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	24/02/2569	29/06/2569	3,699,000.00	0.00
83	บ้านแท่น	อบต.หนองคู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	1,659,998.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/03/2569	21/06/2569	1,659,998.00	0.00
84	บ้านเนินจรนงค์	อบต.บ้านดากล	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววังอัมพาร โดยจัดซื้อ	9,278,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	24/02/2569	9,278,000.00	9,278,000.00
85	บ้านเนินจรนงค์	อบต.บ้านขวน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	7,545,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/12/2568	01/05/2569	7,545,000.00	7,545,000.00
86	บ้านเนินจรนงค์	อบต.หัวทะเล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	4,680,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/05/2569	4,680,000.00	0.00
87	บ้านเนินจรนงค์	อบต.โคกเจริญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	5,780,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/05/2569	5,780,000.00	0.00
88	บ้านเนินจรนงค์	อบต.เกาะมะนาว	ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ	4,897,580.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	31/10/2568	28/02/2569	4,897,580.00	4,897,580.00
89	บ้านเนินจรนงค์	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางจากทางน้ำวัดโพธิ์ศรี	3,793,900.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	3,793,900.00	3,793,900.00
90	บ้านเนินจรนงค์	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางแยกทางหลวงหมายเลข	3,449,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	3,449,000.00	3,449,000.00
91	บ้านเนินจรนงค์	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางบ้านคันภู-ตำบล	1,379,600.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	1,379,600.00	1,379,600.00
92	บ้านเนินจรนงค์	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางจากทางแยก ชย.301	1,034,700.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	1,034,700.00	1,034,700.00
93	บ้านเนินจรนงค์	อบต.บ้านเพชร	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร	2,633,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	29/03/2569	2,633,000.00	2,633,000.00
94	บ้านเนินจรนงค์	อบต.หัวทะเล	รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะ	1,041,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/05/2569	04/09/2569	1,041,000.00	0.00
95	บ้านเนินจรนงค์	อบต.โคกเจริญ	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร	2,633,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	09/04/2569	2,633,000.00	2,633,000.00
96	ภักดีชุมพล	อบต.บ้านเจียง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	5,999,900.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/01/2569	11/07/2569	5,999,900.00	5,999,900.00
97	ภักดีชุมพล	ทต.เจ้าทอง	ปรับปรุงถนนสาธารณะ รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,311,880.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	26/03/2569	7,311,880.00	7,311,880.00
98	ภักดีชุมพล	ทต.เจ้าทอง	ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ	6,415,140.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	26/03/2569	6,415,140.00	6,415,140.00
99	ภักดีชุมพล	อบต.วังทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	9,234,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	09/08/2569	9,234,000.00	9,234,000.00
100	ภักดีชุมพล	อบต.วังทอง	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทาง	3,180,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	24/06/2569	3,180,000.00	3,180,000.00
101	ภักดีชุมพล	อบต.แหลมทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	3,832,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	20/05/2569	18/08/2569	3,299,000.00	0.00
102	ภักดีชุมพล	อบต.แหลมทอง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร	2,639,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	25/03/2569	2,639,000.00	2,639,000.00

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่จัดสรร	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
103	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	3,373,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	30/03/2569	28/07/2569	1,983,900.00	0.00
104	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงที่	468,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/03/2569	08/05/2569	468,500.00	468,500.00
105	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงที่	468,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/03/2569	08/05/2569	468,000.00	468,000.00
106	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงที่	468,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/03/2569	08/05/2569	468,000.00	468,000.00
107	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	480,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/03/2569	08/05/2569	480,000.00	480,000.00
108	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	474,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/03/2569	08/05/2569	474,000.00	474,000.00
109	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงที่	178,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/03/2569	08/05/2569	178,000.00	0.00
110	ภูเขียว	อบต.กาจโพน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	7,499,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	08/04/2569	7,499,500.00	7,499,500.00
111	ภูเขียว	อบต.หนองคอนไทย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	5,446,900.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	20/03/2569	5,446,900.00	5,446,900.00
112	ภูเขียว	อบต.หนองคอนไทย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	4,688,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	20/03/2569	4,688,000.00	4,688,000.00
113	ภูเขียว	อบต.ภูดอยม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	3,849,900.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	10/04/2569	3,849,900.00	3,849,900.00
114	ภูเขียว	อบต.ภูดอยม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	6,329,900.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/05/2569	6,329,900.00	6,329,900.00
115	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงที่	3,240,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	25/02/2569	3,240,000.00	3,240,000.00
116	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงที่	1,880,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	04/02/2569	1,880,000.00	1,880,000.00
117	ภูเขียว	อบต.หนองดุม	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงที่	7,672,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	27/03/2569	05/06/2569	3,690,000.00	3,690,000.00
118	ภูเขียว	อบต.หนองดุม	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงที่	2,560,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	06/03/2569	15/05/2569	2,560,000.00	2,560,000.00
119	ภูเขียว	อบต.หนองดุม	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงที่	840,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	06/03/2569	15/05/2569	840,000.00	840,000.00
120	ภูเขียว	อบต.โกล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	4,129,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	20/03/2569	4,129,000.00	4,129,000.00
121	ภูเขียว	อบต.บ้านดอน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	5,640,600.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	29/06/2569	5,640,600.00	3,384,360.00
122	ภูเขียว	อบต.บ้านดอน	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทาง	932,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/04/2569	932,000.00	932,000.00
123	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	28/04/2569	27/07/2569	2,530,000.00	0.00
124	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร	2,639,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	16/03/2569	2,639,000.00	2,639,000.00
125	เมืองชัยภูมิ	อบต.นาฝาย	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร	2,702,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	14/05/2569	11/10/2569	4,940,000.00	0.00
126	เมืองชัยภูมิ	อบต.โพธิ์ทอง	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	5,007,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/02/2569	10/06/2569	3,970,000.00	0.00
127	เมืองชัยภูมิ	อบต.บึงคล้า	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	5,100,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	17/07/2569	4,398,000.00	4,398,000.00
128	เมืองชัยภูมิ	อบต.รอบเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	4,398,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	04/12/2568	03/05/2569	2,789,000.00	2,789,000.00
129	เมืองชัยภูมิ	อบต.รอบเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	2,789,000.00	6. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	06/03/2569	09/07/2569	2,114,000.00	0.00
130	เมืองชัยภูมิ	อบต.บ้านค่าย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	2,114,000.00	5. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	03/11/2568	03/03/2569	5,119,800.00	5,119,800.00
131	เมืองชัยภูมิ	อบต.บ้านค่าย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	5,119,800.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	24/02/2569	24/06/2569	4,854,200.00	4,854,200.00
132	เมืองชัยภูมิ	อบต.บ้านค่าย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	4,854,200.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	28/01/2569	28/05/2569	5,848,000.00	0.00
133	เมืองชัยภูมิ	อบต.หนองนาแซง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	5,848,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/03/2569	31/05/2569	419,000.00	419,000.00
134	เมืองชัยภูมิ	อบต.ลาดใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	419,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	04/02/2569	04/07/2569	5,549,000.00	5,549,000.00
135	เมืองชัยภูมิ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	5,549,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	08/06/2569	4,900,000.00	4,900,000.00

สถานะการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569 (รอบแรก) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่จัดสรร	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
137	เมืองชัยภูมิ	อบต.ท่าหินโงม	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทาง	2,960,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	26/03/2569	2,960,000.00	2,960,000.00
138	เมืองชัยภูมิ	อบต.หัวยาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	5,479,999.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/12/2568	21/04/2569	5,479,999.00	5,479,999.00
139	เมืองชัยภูมิ	อบต.โนนสำราญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	4,645,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	16/04/2569	4,645,000.00	4,645,000.00
140	เมืองชัยภูมิ	อบต.ชีสิงห์ทอง	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัส	6,900,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/04/2569	6,900,000.00	6,900,000.00
141	เมืองชัยภูมิ	อบต.โพ้นทอง	รพรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร	2,633,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/02/2569	12/06/2569	2,633,000.00	2,633,000.00
142	เมืองชัยภูมิ	อบต.บึงคล้า	รพรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบ	870,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/04/2569	870,000.00	870,000.00
143	หนองบัวแดง	อบต.กุดชุมแสง	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัย	8,130,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/11/2568	23/02/2569	8,130,000.00	8,130,000.00
144	หนองบัวแดง	อบต.ถ้ำแก้วแดง	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัย	9,312,300.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	06/01/2569	06/05/2569	9,312,300.00	9,312,300.00
145	หนองบัวแดง	อบต.ถ้ำแก้วแดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	5,150,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	09/05/2569	5,150,000.00	5,150,000.00
146	หนองบัวแดง	อบต.หนองวาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	6,170,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	21/11/2568	31/03/2569	6,170,000.00	6,170,000.00
147	หนองบัวแดง	อบต.คูเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	4,789,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	18/11/2568	18/03/2569	4,789,000.00	4,789,000.00
148	หนองบัวแดง	ทต.ท่าใหญ่	รพรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร	2,457,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	27/02/2569	28/05/2569	2,457,000.00	2,457,000.00
149	หนองบัวแดง	อบต.วังชมพู	รพรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร	2,395,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/03/2569	31/05/2569	2,395,000.00	2,395,000.00
150	หนองบัวระเหว	ทต.วังตะเฝ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	9,791,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	15/06/2569	13/09/2569	7,348,000.00	0.00
151	หนองบัวระเหว	อบต.โสกปลาดุก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง	8,300,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/11/2568	12/03/2569	8,300,000.00	8,300,000.00
152	หนองบัวระเหว	ทต.วังตะเฝ	รพรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร	2,633,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/04/2569	18/08/2569	2,633,000.00	2,633,000.00
				618,051,056.00					
				599,220,027.00					
				491,184,121.00					

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่จัดสรร	สถานะโครงการ	วันที่พิจารณา	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
42	บ้านแท่น	อบต.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.8	500,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	20/07/2569	-	-	0.00	0.00
43	บ้านแท่น	อบต.สามสวน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1	1,930,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	25/06/2569	11/06/2569	09/09/2569	1,738,000.00	0.00
44	บ้านหนองจรด	อบต.หัวทะเล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1	1,710,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	20/07/2569	-	-	0.00	0.00
45	บ้านหนองจรด	อบต.โคกเร็นรัมย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางตัดป่าศรีสุรเพชร หน	1,732,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	13/07/2569	-	-	0.00	0.00
46	ภักดีชุมพล	อบต.บ้านแยง	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.84-00	3,999,100.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	04/08/2569	-	-	0.00	0.00
47	ภักดีชุมพล	อบต.วังทอง	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.	515,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	01/07/2569	-	-	0.00	0.00
48	ภูเขียว	อบต.กวางใจ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.3	2,041,500.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	29/06/2569	26/06/2569	24/10/2569	1,643,900.00	0.00
49	ภูเขียว	อบต.หนองคอนไทย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1	3,242,100.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	01/07/2569	-	-	0.00	0.00
50	ภูเขียว	อบต.ภูคด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.3	1,035,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	09/07/2569	-	-	0.00	0.00
51	ภูเขียว	อบต.ภูคด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.3	661,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	20/07/2569	-	-	0.00	0.00
52	ภูเขียว	ทต.บ้านเพชร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.3	3,456,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	01/07/2569	-	-	0.00	0.00
53	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.4	866,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	20/07/2569	-	-	0.00	0.00
54	ภูเขียว	อบต.โอโธ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1	1,995,900.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	30/06/2569	25/06/2569	23/09/2569	1,888,000.00	0.00
55	ภูเขียว	อบต.บ้านดอน	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1	1,489,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	15/07/2569	-	-	0.00	0.00
56	ภูเขียว	อบต.บ้านดอน	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.	588,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	15/07/2569	-	-	0.00	0.00
57	เมืองชัยภูมิ	อบต.รอบเมือง	เสริมผิวทางรางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.	1,251,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	30/06/2569	30/06/2569	29/08/2569	954,000.00	0.00
58	เมืองชัยภูมิ	อบต.รอบเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1	1,822,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	25/06/2569	25/06/2569	23/09/2569	1,599,000.00	0.00
59	เมืองชัยภูมิ	อบต.นาฝาย	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1	9,984,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	15/08/2569	-	-	0.00	0.00
60	เมืองชัยภูมิ	อบต.หนองนาแซง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.	1,562,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	23/08/2569	-	-	0.00	0.00
61	เมืองชัยภูมิ	อบต.ท่าหินโงม	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถจักรยาน ร	9,920,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	10/07/2569	10/06/2569	08/09/2569	9,918,000.00	0.00
62	เมืองชัยภูมิ	อบต.ท่าหินโงม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.	1,440,000.00	3. พิจารณาสถาบันการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	10/07/2569	-	-	0.00	0.00
63	เมืองชัยภูมิ	อบต.ท่าหินโงม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.	1,400,000.00	3. พิจารณาสถาบันการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	10/07/2569	-	-	0.00	0.00
64	เมืองชัยภูมิ	อบต.หัวยาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1	2,350,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	08/07/2569	-	-	0.00	0.00
65	เมืองชัยภูมิ	อบต.โนนสำราญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.	1,645,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	03/07/2569	-	-	0.00	0.00
66	เมืองชัยภูมิ	อบต.บึงคล้า	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถจักรยาน ร	9,984,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/06/2569	26/06/2569	24/09/2569	9,981,660.00	0.00
67	เมืองชัยภูมิ	อบต.ชัยสีทอง	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.52	2,900,000.00	3. พิจารณาสถาบันการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	31/07/2569	-	-	0.00	0.00
68	หนองบัวแดง	อบต.ภูซมแสง	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถจักรยาน ร	270,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	26/06/2569	26/06/2569	25/08/2569	270,000.00	0.00
69	หนองบัวแดง	อบต.หนองแวง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.	3,639,000.00	3. พิจารณาสถาบันการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	15/07/2569	-	-	0.00	0.00
70	หนองบัวแดง	อบต.คูเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.4	1,479,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/06/2569	26/06/2569	24/09/2569	1,018,000.00	0.00
71	หนองบัวระเหว	อบต.โสกป่าดุก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1	707,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	06/07/2569	-	-	0.00	0.00
				150,992,500.00						