



อบต.นายกัลก
เลขที่รับ ๑๖๕๑/๒๕๖๘
วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๘
เวลา ๑๐.๑๕

ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/๓๒๓๒

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง เรงรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลและรงรัดการเบิกจ่ายรายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/๕๑๓๑ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

๒. รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดชัยภูมิแจ้งแผนการตรวจติดตามรงรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เงินกันไว้เบิกเหลือมปี) และได้ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ตามแผนการตรวจเรียบร้อยแล้ว นั้น

จังหวัดชัยภูมิพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการรงรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการรงรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (องค์การบริหารส่วนตำบล) รายชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันโดยเฉพาะรายการที่มีสถานะไม่พร้อมดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ให้เร่งดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เร่งรัดคู่สัญญาให้ดำเนินการตามสัญญา และเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการรงรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๑๐๐

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จรายชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ให้เร่งรัดคู่สัญญาให้เข้าดำเนินการตามสัญญาโดยมีหนังสือแจ้งเร่งรัดให้คู่สัญญาดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ มิให้เกิดความล่าช้าจนอาจเกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ รายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อมิให้เงินงบประมาณพับไปโดยผลของกฎหมาย

/๓. แจ้งกำกับ...

๓. แจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการรายงานผลและความคืบหน้าของการดำเนินการโครงการในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-PLAN) ให้เป็นปัจจุบัน ผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวข้อระบบสารสนเทศ เมนูระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน ไปจนกว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

อนึ่ง เนื่องจากการเร่งรัดติดตามและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดชัยภูมิ ดังนั้น จึงขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งให้ความสำคัญและเร่งรัดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นตามที่กำหนด โดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายบัลลังก์ ไวยศิริ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

เรียน นายก อบต.นายนางหลัก

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

- เห็นควรจึงให้

☐ สำนักปลัด ☐ กองช่าง ☒ กองคลัง

☐ กองสวัสดิการสังคม ☐ กองการศึกษาฯ

☐ กองสาธารณสุขฯ

☐ อื่นๆ.....

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๓๒๕๘



(นายบุญยักษ์ คำไค)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นางสาวอานจันทร์ เคนเหลื่อม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.



(นายอนนต์เดช โชตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายนางหลัก



(นางล่อ ศรีสุวรรณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายนางหลัก รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายนางหลัก

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน/เบิกจ่ายยังไม่เสร็จสิ้น

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
1	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านยาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	4,722,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	3,588,000.00	0.00
2	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านหัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	5,761,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	5,300,000.00	477,000.00
3	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านเป้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,783,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	7,565,000.00	0.00
4	เกษตรสมบูรณ์	อบต.กุดเลาะ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	4,648,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	3,828,000.00	0.00
5	เกษตรสมบูรณ์	อบต.โนนกกอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,200,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	6,890,800.00	3,445,400.00
6	เกษตรสมบูรณ์	อบต.สระโพนทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	8,714,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	7,278,000.00	0.00
7	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	7,280,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	5,593,900.00	0.00
8	เกษตรสมบูรณ์	อบต.โนนทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,085,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	8,380,000.00	0.00
9	แก้งคร้อ	อบต.นาหนองพุ่ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	3,655,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัด/มีหนังสือเชิญหรือ	0.00	0.00
10	แก้งคร้อ	อบต.ช่องสามหมอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	1,846,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	1,624,000.00	0.00
11	แก้งคร้อ	อบต.หนองขาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	2,464,900.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	2,036,000.00	0.00
12	แก้งคร้อ	อบต.บ้านแก้ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	3,281,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	2,957,000.00	0.00
13	แก้งคร้อ	อบต.ท่ามะไฟหวาน	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทาง	1,990,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	1,090,000.00	0.00
14	แก้งคร้อ	อบต.หลุบคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	2,595,700.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	1,752,000.00	0.00
15	แก้งคร้อ	อบต.โคกสูง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	8,119,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	6,008,898.00	0.00
16	แก้งคร้อ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	2,083,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	1,615,000.00	0.00
17	คอนสวรรค์	อบต.บ้านโสก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	838,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัด/มีหนังสือเชิญหรือ	0.00	0.00
18	คอนสวรรค์	อบต.โคกมั่งงอย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	7,289,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	0.00	0.00
19	คอนสวรรค์	อบต.คอนสวรรค์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	1,711,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	1,248,000.00	0.00
20	คอนสวรรค์	อบต.คอนสวรรค์	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทาง	2,510,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	1,670,000.00	0.00
21	คอนสวรรค์	อบต.ยางหวาย	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทาง	4,390,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	2,670,000.00	0.00
22	คอนสวรรค์	อบต.ช่องสามหมอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	6,770,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	4,899,000.00	0.00
23	คอนสวรรค์	อบต.โนนสะอาด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	3,135,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	2,290,000.00	0.00
24	คอนสวรรค์	อบต.ห้วยไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	2,833,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	2,150,000.00	0.00
25	คอนสวรรค์	อบต.หนองขาม	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทาง	1,357,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	939,000.00	0.00
26	คอนสวรรค์	อบต.หนองขาม	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทาง	805,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	548,000.00	0.00
27	คอนสวรรค์	อบต.ศรีสำราญ	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทาง	3,953,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	2,446,900.00	0.00
28	คอนสวรรค์	อบต.หนองขาม	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	2,500,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	2,447,700.00	0.00
29	คอนสาร	อบต.ทุ่งนาเลา	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,876,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	1,840,000.00	0.00
30	คอนสาร	อบต.ทุ่งพระ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	2,922,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	2,860,000.00	0.00
31	คอนสาร	อบต.ดงบัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	804,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	679,832.76	0.00
32	คอนสาร	อบต.ดงบัง	ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต	1,757,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	1,475,000.00	0.00
33	คอนสาร	อบต.ดงกลาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	8,819,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	8,700,000.00	0.00
34	จัตุรัส	อบต.บ้านขาม	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์	8,110,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	5,490,000.00	0.00
35	จัตุรัส	อบต.ละหาน	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทาง	4,220,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	4,210,000.00	0.00
36	จัตุรัส	อบต.หนองบัวโคก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	3,480,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	2,620,000.00	0.00
37	จัตุรัส	อบต.บ้านกกอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	1,516,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	1,030,000.00	0.00
38	จัตุรัส	อบต.หนองบัวบาน	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทาง	7,650,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	7,629,000.00	0.00
39	จัตุรัส	อบต.สัมปอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,827,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	6,470,000.00	0.00
40	ซับใหญ่	อบต.ท่ากูป	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	2,500,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัด/มีหนังสือเชิญหรือ	0.00	0.00
41	ซับใหญ่	อบต.ตะโกทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	4,470,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	3,295,000.00	0.00
42	ซับใหญ่	อบต.ซับใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,332,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	7,600,000.00	0.00
43	ซับใหญ่	อบต.ท่ากูป	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1,756,600.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	1,290,000.00	0.00
44	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	498,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/	0.00	0.00
45	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,281,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/	0.00	0.00
46	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	6,227,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัด/มีหนังสือเชิญหรือ	0.00	0.00

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน/เบิกจ่ายยังไม่เสร็จสิ้น

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
47	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต	4,460,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือ	0.00	0.00
48	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	2,500,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-mail)	0.00	0.00
49	เทพสถิต	อบต.นาบงก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	7,940,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	0.00	0.00
50	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	3,668,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	0.00	0.00
51	เทพสถิต	อบต.นาบงก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	4,174,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	4,150,000.00	0.00
52	เทพสถิต	อบต.โป่งนก	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต	6,243,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	6,230,000.00	0.00
53	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส	498,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	498,000.00	0.00
54	เทพสถิต	อบต.ห้วยยายจิ๋ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	445,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	443,000.00	0.00
55	เทพสถิต	อบต.ห้วยยายจิ๋ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	8,730,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	8,710,000.00	0.00
56	เทพสถิต	อบต.ห้วยยายจิ๋ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,980,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	9,960,000.00	0.00
57	เทพสถิต	อบต.ห้วยยายจิ๋ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	8,480,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	8,310,000.00	0.00
58	เทพสถิต	อบต.นาบงก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	404,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	403,000.00	0.00
59	เทพสถิต	อบต.นาบงก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	450,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	449,000.00	0.00
60	เทพสถิต	อบต.นาบงก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	450,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	449,000.00	0.00
61	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	499,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	498,000.00	0.00
62	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต	786,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	770,200.00	0.00
63	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส	498,000.00	ไม่พร้อมดำเนินการ	0.00	0.00
64	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส	498,000.00	ไม่พร้อมดำเนินการ	0.00	0.00
65	เนินสง่า	อบต.หนองลิ้ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,946,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	9,936,000.00	1,092,960.00
66	เนินสง่า	อบต.วังสาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,510,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	7,590,000.00	0.00
67	บ้านเขว้า	อบต.เขื่อน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	3,915,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	3,520,000.00	0.00
68	บ้านเขว้า	อบต.ภูแล่นคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	3,100,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	3,095,000.00	0.00
69	บ้านเขว้า	อบต.โนนแดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	2,770,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	2,077,500.00	0.00
70	บ้านแท่น	อบต.สระพัง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาณ	1,000,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	0.00	0.00
71	บ้านแท่น	อบต.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	7,959,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	7,590,000.00	0.00
72	บ้านแท่น	อบต.สามสวน	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟ	2,659,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	2,470,000.00	0.00
73	บ้านแท่น	อบต.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,432,400.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	7,156,800.00	0.00
74	บ้านแท่น	อบต.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	5,948,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	4,800,000.00	0.00
75	บ้านแท่น	อบต.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	4,870,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	4,550,000.00	0.00
76	บ้านแท่น	อบต.หนองคู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	4,975,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	4,390,000.00	0.00
77	บำเหน็จณรงค์	อบต.บ้านตาล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,814,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-mail)	0.00	0.00
78	บำเหน็จณรงค์	อบต.โคกเจริญรัมย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	5,662,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	0.00	0.00
79	บำเหน็จณรงค์	อบต.เกาะมะนาว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,534,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	9,529,000.00	0.00
80	บำเหน็จณรงค์	อบต.บ้านขวน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	2,292,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	2,200,000.00	0.00
81	บำเหน็จณรงค์	อบต.บ้านเพชร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	3,648,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	2,290,000.00	0.00
82	บำเหน็จณรงค์	อบต.บ้านตาล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	4,947,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	4,922,000.00	0.00
83	บำเหน็จณรงค์	อบต.ห้วยทะเล	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต	4,202,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	3,781,000.00	0.00
84	บำเหน็จณรงค์	อบต.เกาะมะนาว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,975,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	9,970,000.00	0.00
85	บำเหน็จณรงค์	อบต.เกาะมะนาว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	6,309,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	6,304,000.00	0.00
86	บำเหน็จณรงค์	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	5,007,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	4,997,000.00	0.00
87	บำเหน็จณรงค์	อบต.บ้านตาล	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	2,500,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	2,490,000.00	0.00
88	ภักดีชุมพล	อบต.วังทอง	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต	1,070,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือ	0.00	0.00
89	ภักดีชุมพล	อบต.วังทอง	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต	610,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือ	0.00	0.00
90	ภักดีชุมพล	อบต.วังทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	2,930,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	2,842,000.00	0.00
91	ภักดีชุมพล	อบต.บ้านเจียง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	3,203,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	2,780,000.00	0.00
92	ภักดีชุมพล	อบต.เจาทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,179,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	8,770,000.00	0.00

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน/เบิกจ่ายยังไม่เสร็จสิ้น

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
93	ภักดีชุมพล	อบต.แหลมทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	4,355,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	4,152,800.00	0.00
94	ภูเขียว	อบต.กวางโจน	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	2,500,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-ma	0.00	0.00
95	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทาง	4,275,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	4,260,000.00	0.00
96	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง	3,747,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	3,738,000.00	0.00
97	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทาง	2,800,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	1,928,000.00	0.00
98	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทาง	2,347,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	2,269,000.00	0.00
99	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทาง	1,138,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	1,128,000.00	0.00
100	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทาง	1,013,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	850,000.00	0.00
101	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทาง	3,730,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	2,690,000.00	0.00
102	ภูเขียว	อบต.หนองตม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	8,155,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	7,747,250.00	0.00
103	ภูเขียว	อบต.หนองตม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	2,750,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	2,165,280.00	0.00
104	ภูเขียว	อบต.หนองตม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	7,539,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	6,200,000.00	0.00
105	ภูเขียว	อบต.หนองตม	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัส	4,140,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	2,660,000.00	0.00
106	ภูเขียว	อบต.บ้านดอน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	2,440,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	2,236,000.00	0.00
107	ภูเขียว	อบต.หนองคอนไทย	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงหนองเบน	9,958,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	9,880,000.00	0.00
108	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไ	2,511,800.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	2,212,400.00	0.00
109	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไ	5,892,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	5,100,000.00	0.00
110	ภูเขียว	อบต.บ้านเพชร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	5,527,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	3,552,120.00	0.00
111	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	2,557,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	1,930,000.00	0.00
112	ภูเขียว	อบต.บ้านดอน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	3,023,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	2,948,000.00	0.00
113	เมืองชัยภูมิ	อบต.นาเสียว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	4,682,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-ma	0.00	0.00
114	เมืองชัยภูมิ	อบต.ห้วยยาง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	2,500,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-ma	0.00	0.00
115	เมืองชัยภูมิ	อบต.นาฝาย	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	2,500,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม	0.00	0.00
116	เมืองชัยภูมิ	อบต.บึงคล้า	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใบเสมาหินบ้	4,556,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	4,237,080.00	0.00
117	เมืองชัยภูมิ	อบต.โพธิ์ทอง	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ร	3,948,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	2,643,000.00	0.00
118	เมืองชัยภูมิ	อบต.กุดตุ้ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,634,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	7,249,500.00	2,174,850.00
119	เมืองชัยภูมิ	อบต.บ้านเล่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	3,995,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	3,138,000.00	0.00
120	เมืองชัยภูมิ	อบต.หนองนาแซง	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรี	2,173,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	1,450,000.00	0.00
121	เมืองชัยภูมิ	อบต.หนองนาแซง	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรี	1,079,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	762,000.00	0.00
122	เมืองชัยภูมิ	อบต.ลาดใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	5,228,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	3,677,000.00	0.00
123	เมืองชัยภูมิ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	2,213,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	2,090,000.00	0.00
124	เมืองชัยภูมิ	อบต.ท่าหินโงม	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนก	1,316,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	970,000.00	0.00
125	เมืองชัยภูมิ	อบต.ท่าหินโงม	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนก	1,328,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	970,000.00	0.00
126	เมืองชัยภูมิ	อบต.ท่าหินโงม	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนก	794,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	610,000.00	0.00
127	เมืองชัยภูมิ	อบต.หนองนาแซง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	2,235,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	2,190,000.00	0.00
128	เมืองชัยภูมิ	อบต.ชัยสิทธิ์ทอง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	2,500,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	2,100,000.00	0.00
129	เมืองชัยภูมิ	อบต.นาฝาย	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ร	1,995,000.00	ไม่พร้อมดำเนินการ	0.00	0.00
130	เมืองชัยภูมิ	อบต.ห้วยยาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	8,646,000.00	ไม่พร้อมดำเนินการ	0.00	0.00
131	หนองบัวแดง	อบต.นางแดด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,750,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัด/มีหนังสือเชิญหรือ	0.00	0.00
132	หนองบัวแดง	อบต.ถ้ำวัวแดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,931,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	9,910,000.00	0.00
133	หนองบัวแดง	อบต.คูเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	4,532,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	3,475,900.00	0.00
134	หนองบัวแดง	อบต.ท่าใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	4,469,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	3,293,000.00	0.00
135	หนองบัวแดง	อบต.วังชมพู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,366,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	5,699,000.00	0.00
136	หนองบัวระเหว	อบต.โสกปลาดุก	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัส	666,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	536,000.00	0.00
137	หนองบัวระเหว	อบต.วังตะเภา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,050,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	8,890,000.00	0.00
138	หนองบัวระเหว	อบต.โสกปลาดุก	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัส	1,606,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	1,254,000.00	0.00

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เบิกจ่าย/เบิกจ่ายยังไม่เสร็จสิ้น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๗(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	รายการ/โครงการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
1	เกษตร สมบูรณ์	อบต. หนองข่า	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	6,298,000.00		6,298,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาผู้รับจ้างเข้า
2	เกษตร สมบูรณ์	ทต.บ้าน เป้า	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	7,468,000.00		7,468,000.00	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ
3	เกษตร สมบูรณ์	อบต.สระ โพทอง	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	7,389,000.00		7,389,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาผู้รับจ้างเข้า
4	เกษตร สมบูรณ์	อบต.บ้าน ยาง	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	2,094,400.00		2,094,400.00	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการ อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างทั้ง
5	เกษตร สมบูรณ์	อบต. หนองโพ	ก่อสร้างถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต	3,580,000.00		3,580,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาผู้รับจ้างเข้า
6	แก่งคร้อ	อบต. หนองไผ่	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	1,142,880.00		1,142,880.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาผู้รับจ้างเข้า
7	แก่งคร้อ	อบต.เก่า ยาดี้	เสริมผิวแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต รหัสทาง	3,980,000.00		3,980,000.00	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100% ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่าง
8	คอน สวรรค์	ทต.คอน สวรรค์	เสริมผิวแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต รหัสทาง	970,000.00		970,000.00	แจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ แล้วคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน
9	คอนสาร	ทต.ทุ่งลุย ลาย	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	5,170,000.00		5,170,000.00	ผู้รับจ้างยังไม่เริ่มดำเนินการ
10	คอนสาร	ทต.คอน สาร	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	1,043,000.00		1,043,000.00	ผู้รับจ้างยังไม่เริ่มดำเนินการ
11	คอนสาร	ทต.ห้วย ยาง	เสริมผิวทางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต	1,247,000.00		1,247,000.00	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
12	คอนสาร	อบต.ดงบัง	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	8,174,000.00		8,174,000.00	ผู้รับจ้างทำงาน ปัจจุบัน ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัด
13	คอนสาร	อบต.ทุ่ง พระ	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	670,000.00		670,000.00	ปัจจุบันยังไม่ดำเนินการก่อ หนี้ผูกพัน คาดว่าจะก่อหนี้
14	ซับใหญ่	อบต. ตะโกทอง	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	6,070,000.00		6,070,000.00	แจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	เทพสถิต	อบต.วะ ตะแบก	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	8,982,000.00		8,982,000.00	ยังไม่เริ่มดำเนินการ/คาดว่า จะเบิกจ่ายภายในเดือน
16	เทพสถิต	อบต.นา ยางกลัก	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	459,000.00		459,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาผู้รับจ้างเข้า

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เบิกจ่าย/เบิกจ่ายยังไม่เสร็จสิ้น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๗(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

ลำดับ	อำเภอ	อปท	รายการ/โครงการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
17	เทพสถิต	อบต.โป่ง นก	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	1,966,000.00		1,966,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาผู้รับจ้างเข้า
18	เทพสถิต	อบต.บ้าน ไร่	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	3,811,000.00		3,811,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาผู้รับจ้างเข้า
19	บ้านเขว้า	อบต.ชีบน	ก่อสร้างอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด	1,740,000.00		1,740,000.00	ขอแก้ไขรายละเอียดการ จัดสรรได้รับอนุมัติแล้วผู้รับ
20	บ้านแพน	ทต.บ้านเต่า	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	11,844,000.00	5,922,000.00	5,922,000.00	กำหนดวงงาน 3 วงด เบิกจ่ายแล้ว 2 วงด คาดว่า
21	บำเหน็จ ณรงค์	อบต.บ้าน เพชร	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	1,800,000.00		1,800,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาผู้รับจ้างเข้า
22	บำเหน็จ ณรงค์	อบต.เกาะ มะนาว	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	661,000.00		661,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาผู้รับจ้างเข้า
23	บำเหน็จ ณรงค์	อบต.หัว ทะเล	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	1,692,000.00		1,692,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญา ผู้รับจ้างเข้า
24	ภักดีชุม พล	อบต. แหลมทอง	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	3,680,000.00		3,680,000.00	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายใน
25	ภักดีชุม พล	อบต.วัง ทอง	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	832,000.00		832,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาผู้รับจ้างเข้า
26	ภูเขียว	ทต.ภูเขียว	เสริมผิวแอสฟัลท์ คอนกรีต รหัสทาง	3,940,000.00		3,940,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาผู้รับจ้างเข้า
27	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	4,884,000.00		4,884,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาผู้รับจ้างเข้า
28	ภูเขียว	ทต.บ้าน เพชรภูเขียว	เสริมผิวแอสฟัลท์ คอนกรีต รหัสทาง	658,000.00		658,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาผู้รับจ้างเข้า
29	เมือง ชัยภูมิ	อบต.โพน ทอง	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	1,385,000.00		1,385,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาผู้รับจ้างเข้า
30	เมือง ชัยภูมิ	อบต.นา เสียว	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	3,254,000.00		3,254,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาผู้รับจ้างเข้า
31	เมือง ชัยภูมิ	อบต.ชัยสี ทอง	ซ่อมสร้างผิวทาง จราจรแอสฟัลท์	3,820,000.00		3,820,000.00	ตรวจรับแล้วรอส่งเบิกจ่าย ภายในเดือนพฤษภาคม 2568
32	เมือง ชัยภูมิ	ทต.โคกสูง	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	3,705,000.00		3,705,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาผู้รับจ้างเข้า

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เบิกจ่าย/เบิกจ่ายยังไม่เสร็จสิ้น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๗(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

ลำดับ	อำเภอ	อปท	รายการ/โครงการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
33	เมือง ชัยภูมิ	อบต.นา ฝาย	เสริมผิวถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต	2,670,000.00		2,670,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาผู้รับจ้างเข้า
34	เมือง ชัยภูมิ	อบต. หนองนา	ก่อสร้างผิวทางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต	1,288,000.00		1,288,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาผู้รับจ้างเข้า
35	เมือง ชัยภูมิ	อบต. หนองนา	ก่อสร้างผิวทางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต	2,058,000.00		2,058,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาผู้รับจ้างเข้า
36	หนอง บัวแดง	อบต.นาง แดด	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	3,188,000.00		3,188,000.00	แจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้า
37	หนอง บัวแดง	อบต.ถ้ำ วัวแดง	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	1,480,000.00		1,480,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาผู้รับจ้างเข้า
38	หนอง บัวแดง	อบต.ท่า ใหญ่	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	6,238,000.00		6,238,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาผู้รับจ้างเข้า
39	หนอง บัวแดง	ทต.หลวง ศิริ	เสริมผิวแอสฟัลต์ คอนกรีต รหัสทาง	1,348,000.00		1,348,000.00	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100% ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่าง
40	หนอง บัวระเหว	ทต.โคก สะอาด	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	3,988,000.00		3,988,000.00	อยู่ระหว่างบอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้า