

ด่วนที่สุด

ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๓๖๓



นายทางกลัก
รับ ๓๔๔๐ ๒๕๖๘
- ๙ ธ.ค. ๒๕๖๘
๐๐.๐๗

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง เรงรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จำนวน ๑ ชุด

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๔๕๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ตามที่ จังหวัดชัยภูมิแจ้งว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งผลการอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไว้เบิกเหลือปี งบประมาณอุดหนุน และงบกลาง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ออกไปได้อีกหกเดือนผ่านทางระบบ New GFMS Thai พร้อมทั้งเร่งรัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกจ่ายเงินและก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ จึงขอให้อำเภอติดตาม เรงรัดให้องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ และเบิกจ่ายเงินในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ โดยจังหวัดชัยภูมิได้ตรวจสอบงบประมาณงบเงินอุดหนุน และงบกลาง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดชัยภูมิซึ่งขอกันเงินไว้เบิกเหลือปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๙๖ รายการ งบประมาณ ๓๐๙,๑๖๔,๕๐๓.๒๔ บาท ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๔๖ รายการ งบประมาณ ๑๓๓,๙๓๓,๐๖๖.๖๔ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ดำเนินการต่อไป

เรียน นายก อบต.นายกปลัด

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

- เห็นควรจึงให้

☐ สำนักปลัด ☐ กองช่าง ☒ กองคลัง

☐ กองสวัสดิการสังคม ☐ กองการศึกษา

☐ กองสาธารณสุข

☐ อื่นๆ.....

(นายบุญฤทธิ์ คำโค)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้นจันทร์ เคนเหลือม)

(นายอนุชา อินทศร)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๓๒๕๘

(นายอนันตเดช โชติบ่อ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายทางกลัก ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายทางกลัก

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๕ ๕๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
เลขที่ ๒๕๕๔
วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๘

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง เรงรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร)

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งผลการอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไว้เบิกเหลื่อมปี งบเงินอุดหนุน และงบกลาง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ออกไปได้อีกหกเดือน ผ่านทางระบบ New GFMS Thai พร้อมทั้งเร่งรัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไว้เบิกเหลื่อมปี) ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เป็นประจำทุกเดือนภายในวันสุดท้ายของเดือน โดยให้รายงานครั้งแรก ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล เบิกจ่ายเงินและก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ จึงขอให้จังหวัดติดตาม เรงรัด ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๑ และเบิกจ่ายเงินในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทร./โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๓, ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๐, ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๕๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวดวงกมล ตั้งอยู่ดี โทร. ๐๖ ๕๓๑๖ ๗๐๐๗

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมปี พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 25 พฤศจิกายน 2568

หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกู้ ไว้เบิกใช้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 111-010 สายทางบ้านหัววังยางควาย - ภูนกเขียน หมู่ที่ 6 บ้านหัววังยางควาย ตำบลวังชมพู กว้าง 5 เมตร ยาว 820 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,100 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	อบต.วังชมพู	2,090,000.00		2,090,000.00	-	15-ส.ค.-68	13-พ.ย.-68	จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100% รอ ผลทดสอบ
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 63-019 สายทางบ้านหัวช้างเผือก - บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 2 บ้านหัวช้างเผือก ตำบลท่าใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,347 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,735 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ท่าใหญ่	3,293,000.00		3,293,000.00	-	12-มิ.ย.-68	10-ต.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100% อยู่ ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 134-03 สายบ้านสนมชัย - บ้านหัวไผ่ได้ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 17 บ้านสนมชัย ตำบลหนองแวง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 820 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,280 ตร.ม. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หนองแวง	1,590,000.00		1,590,000.00	-	6-ส.ค.-68	4-ธ.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100% รอ ผลทดสอบ
4	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 104 - 001 สายทางวัดม่วง หมู่ที่ 1 - บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านยางหวาย ตำบลยางหวาย กว้าง 5 เมตร ยาว 670 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,350 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ยางหวาย	950,000.00		950,000.00	-	19-ก.ย.-68	18-ธ.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100% รอ ผลทดสอบ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเพิ่มปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 57-008 สายทางบ้านชัยใหม่ - บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 6 บ้านชัยใหม่ ตำบล ตะโพทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ใต้ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะโพทอง อำเภอชัยใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ตะโพทอง	825,000.00		825,000.00	-	25-ส.ค.-68	3-5.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 96 %
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 115-01 สายทาง บ้านหนองม่วง - บ้านหัวยาง หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง ตำบล สัมปอ ยาว 6 เมตร ยาว 880 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,280 ตารางเมตร ใต้ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปอ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	อบต.สัมปอ	2,449,000.00		2,449,000.00	-	18-ส.ค.-68	16-ธ.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ความคืบหน้าของงานได้ 95%) อยู่ในช่วงรอลงโทษทางและรอผลทดสอบคอนกรีต
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 127-01 สายทางบ้านประชาสามัคคี - ภูหยวก หมู่ที่ 8 บ้านประชาสามัคคี ตำบลหนองตูม ผังจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,510 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,550 ตารางเมตร ใต้ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หนองตูม	7,747,250.00		7,747,250.00	-	19-พ.ค.-68	21-ก.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100%
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 87-050 สายทาง สายโคกเพชร เชื่อมตำบลบ้านเพชร (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 บ้านโคกเพชร ตำบลบ้านตาล กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 855 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.บ้านตาล	442,000.00		442,000.00	-	4-ก.ย.-68	3-ธ.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 90%
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 71-007 สายทาง เรียบลำห้วยแก่งเหาะ - วัดป่าแก่งเหาะ หมู่ที่ 9 บ้านนาสีนวล ตำบลนาเสียว กว้าง 4 เมตร ยาว 1,770 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,080 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.นาเสียว	3,454,000.00		3,454,000.00	-	13-มิ.ย.-68	10-พ.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 90%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกับ ไว้เบิกเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.137 - 005 สายทางบ้านยางบง - หอนกุดโดน หมู่ที่ 9 บ้านยางบง ตำบล ห้วยบง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,035 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 10,175 ตารางเมตร ให้เส้นทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ห้วยบง	4,489,000.00		4,489,000.00	-	6-ส.ค.-68	3-ม.ค.-69	จัดซื้อจัดจ้าง/ขึ้นคอนกรีต ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 90% และ อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบบูรณาการ
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 132- 108 สายทางสายหน้าอ่าง รพช. หมู่ที่ 9 บ้านสระปทุม ตำบลหนองไผ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 159 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 636 ตารางเมตร ให้เส้นทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หนองไผ่	465,000.00		465,000.00	-	24-ก.ค.-68	21-พ.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 90 %
12	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานบ้านกุดโง้ง ถนนสายบ้านขวาน้อย - บ้านบึงคล้า (ช่วงที่ 2) โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสาสูง 9.00 เมตร หลอดโซเดียมความดันไอสูง 250 วัตต์ (กิ่งเดียว) จำนวน 9 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.บึงคล้า	314,000.00		314,000.00	-	3-ก.ย.-68	22-พ.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 90%
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 91-007 สายทางบ้านโนนสะอาดสายที่ 2 หมู่ที่ 11 บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านเป้า กว้าง 4 เมตร ยาว 770 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,080 ตารางเมตร ให้เส้นทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.บ้านเป้า	1,470,000.00		1,470,000.00	-	19-ส.ค.-68	17-ธ.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 80%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเฉลี่ย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	รายละเอียด	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 70-025 สายทางบ้านห้วยหินฝน -บ้านเทพนิมิต หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินฝน ตำบลนาบงกัก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ไล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ กล้องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันกรโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง จำนวน 36 ชุด ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020029 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบงกัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบงกัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	อบต.นาบงกัก	7,930,000.00		7,930,000.00		30-พ.ค.-68	27-ก.ย.-68	จัดซื้อจัดจ้าง/ซื้อเหมา
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 43-001 สายทางจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโคกไม้แก่น - สามแยกคอนตัน หมู่ที่ 13 บ้านกรุงบุรพา ตำบลโคกสูง กว้าง 5 เมตร ยาว 590 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,950 ตารางเมตร ไล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โคกสูง	1,469,099.00		1,469,099.00		19-ส.ค.-68	17-ธ.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 70%
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.89-009 สายทางบ้านข่า-บ้านหัวนา หมู่ที่ 13 บ้านหัวนาบร ตำบลบ้านแท่น กว้าง 4 เมตร ยาว 2,170 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,680 ตารางเมตร ไล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	อบต.บ้านแท่น	4,800,000.00		4,800,000.00		30-เม.ย.-68	28-ส.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 60%
17	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านเจริญผล ตลาดเข้า หมู่ที่ 4 บ้านเจริญผล ตำบลโนนแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 306 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,530 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขั่ว จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โนนแดง	494,000.00		494,000.00		8-ก.ย.-68	7-ธ.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 50%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลืง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
18	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 58-003 สายทางบ้านโนนคูณ - บ้านโกรกกลาง หมู่ที่ 7 บ้านโนนคูณ ตำบลตาเงิน โดยการจัดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย 07020041 จำนวน 130 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลตาเงิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ตาเงิน	8,450,000.00		8,450,000.00	-	9-ต.ค.-68	7-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 50%
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 78-102 ถนนสายหลักโรงฆ่าสัตว์ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 5 เมตร ยาว 715 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,575 ตารางเมตร ไล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โนนสำราญ	2,324,000.00		2,324,000.00	-	8-ส.ค.-68	6-ธ.ค.-68	อยู่ระหว่างก่อสร้าง ได้ 40%
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 73 - 043 สายทางโนนบกเก่า - ห้วยยาง หมู่ที่ 10 บ้านสระ ตำบลโนนบก กว้าง 4.50 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,375 ตารางเมตร ไล่ทางข้างละ 0.25 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนบก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โนนบก	1,680,635.00		1,680,635.00	-	15-ส.ค.-68	13-มี.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 40%
21	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 76-029 สายทางรอบภูเขียว จากบ้านโนนเขว ถึงพื้นที่บ้านแก่งตาไผ่ หมู่ที่ 2 บ้านโนนเขว ตำบลโนนทอง โดยการจัดตั้งเสาไฟแบบรอกลิงหนุมกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย 07020019 จำนวน 140 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โนนทอง	9,660,000.00		9,660,000.00	-	21-ต.ค.-68	18-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 50%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันถึงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.87-022 สายทาง สายหลังสยามโซล่า บ้านหนองยายบุตร เชื่อมบ้านเขาคิน หมู่ที่ 9 บ้านหนองยายบุตร ตำบลบ้านตาล กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร และติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 62 ชุด ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020019 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอป่าพะยอม จังหวัดชัยภูมิ	อบต.บ้านตาล	9,814,000.00		9,814,000.00	-	24-ก.ย.-68	22-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 60%
23	ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement in-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 82-002 สายทางบ้านขาม - บ้านเขาคิน ตำบลบ้านขาม หมู่ที่ 2 จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,660 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	อบต.บ้านขาม	1,940,000.00		1,940,000.00	-	28-ส.ค.-68	26-ธ.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 30%
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.46-005 สายทางสุรนารายณ์-โคกสามพี่น้อง หมู่ที่ 10 บ้านสามหลังพัฒนา ตำบลโคกเจริญ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โคกเจริญ	4,110,000.00		4,110,000.00	-	7-พ.ค.-68	4-ก.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 25%
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.112-011 สายทาง บ้านวังอุดม - บ้านลำน้ำชุมภา ช่วงที่ 2 บ้านวังอุดม หมู่ที่ 13 ตำบลวังตะเฒ่า กว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย 250 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฒ่า อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	อบต.วังตะเฒ่า	158,000.00		158,000.00	-	1-ส.ค.-68	30-ค.ค.-68	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้า เริ่มเข้าดำเนินงานจริงวันที่ 28 ตุลาคม 2568 (ใบแจ้งเข้าดำเนินการ ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2568) คาดว่าจะดำเนินงานไม่เสร็จทันตามสัญญา ส่งผลให้มีค่าปรับปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินงานไปแล้ว 90%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ให้เบิกเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 135-005 สายทางถนนสายฝายหินแตก - โสภวิทย หมู่ที่ 5 บ้านภูดิน ตำบล หลุบคา กว้าง 4 เมตร ยาว 272 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,088 ตารางเมตร ไล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก่งศรีภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หลุบคา	674,000.00		674,000.00	-	8-ส.ค.-68	6-พ.ย.-68	จัดซื้อจัดจ้าง/ซื้อคอนกรีต ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว เริ่มเข้าดำเนินการจริงวันที่ 18 ต.ค. 2568 (ใบแจ้งลงงาน ลงวันที่ 8ส.ค. 2568) คาดว่าจะดำเนินการไม่เสร็จทันตามสัญญา ส่งผลให้มีค่าปรับ ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินการไปแล้ว 15.86%
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 93-014 สายทางถนนสายบ้านโป่งโพธิ์ หมู่ที่ 5 - แยกฐานป่าไม้ (บ้านหนองขาม) หมู่ที่ 5 บ้านโป่งโพธิ์ ตำบลบ้านเพชร กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	อบต.บ้านเพชร	1,968,000.00		1,968,000.00	-	21-ต.ค.-68	19-ม.ค.-69	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ 10
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.68-015 สายทางบ้านห้วยข้า - บ้านโนนสาธิต หมู่ที่ 22 บ้านโนนสาธิต ตำบลนางแดด กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร ไล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	อบต.นางแดด	7,197,000.00		7,197,000.00	-	26-มิ.ย.-68	23-ธ.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ลงงานแล้ว ประมาณ 20 %
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 54-004 สายทางปากน้ำ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลกลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5 เมตร ความยาว 2,857 เมตร ความหนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 14,285 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดอนสาธิต จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ดงกลาง	8,557,342.64		8,557,342.64	-	26-พ.ค.-68	12-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 20%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกสมมติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
30	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 99-057 สายบ้านปุงคล้า - บ้านศรีชะกระบือ หมู่ที่ 3 บ้านปุงคล้า ตำบลปุงคล้า โดยการจัดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ รหัสบัญชีขึ้นวัดกรมไทย 07020041 จำนวน 116 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลปุงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ปุงคล้า	7,540,000.00	-	7,540,000.00		29-ต.ค.-68	27-ม.ค.-69	จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 30%
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.106-015 สายทาง รร.มช. หมู่ที่ 4 บ้านวังงาม ตำบลวังงาม กว้าง 5 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,875 ตารางเมตร หรือขยายทางเชื่อม มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 65 ตารางเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 1,940 ตารางเมตร ไล่ล่าทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	อบต.วังงาม	1,100,000.00	-	1,100,000.00		19-ส.ค.-68	7-ธ.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 70%
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 117-083 สายทางบ้านส้มกบ หมู่ที่ 10 สายที่ 1 หมู่ที่ 10 บ้านส้มกบ ตำบลสระโพมทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 505 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,020 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพมทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.สระโพมทอง	945,900.00	-	945,900.00		4-ก.ย.-68	2-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 10%
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 36-037 สายทางจากบ้านนายบุญมี เดิมกระยอม - แยกโนนสาพร หมู่ที่ 2 บ้านเรือ ตำบลกุดยม กว้าง 4 เมตร ยาว 253 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,012 ตารางเมตร ไล่ล่าทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	อบต.กุดยม	594,000.00	-	594,000.00		30-ก.ค.-68	28-ต.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 10%
34	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.102-31 สายทางสายหนองเปสนไปโลกดินแดง หมู่ที่ 11 บ้านนางเม้ง ตำบลโพมทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพมทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โพมทอง	878,000.00	-	878,000.00		16-ก.ย.-68	14-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 10%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเพิ่มปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
35	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่สูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนเจดีย์งาม หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 2) บ้านโนนเจดีย์งาม ตำบลโคกสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โคกสะอาด	784,800.00		784,800.00	-	21-ส.ค.-68	19-พ.ย.-68	จัดซื้อจัดจ้าง/จนจบโด ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 5%
36	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.39-018 สายป่ารวก - หหนองข่อย หมู่ที่ 2 บ้านป่ารวก ตำบลเกาะมะนาว โดยการจัดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย 07020041 จำนวน 106 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.เกาะมะนาว	6,890,000.00		6,890,000.00	-	31-ต.ค.-68	28-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ แจ้ง เข้าดำเนินการวันที่ 15 พ.ย.68
37	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.62-002 สายทางบ้านหินนิบ-บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหินโงม โดยการจัดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสนวัตกรรมไทย 07020041 จำนวน 119 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ท่าหินโงม	7,735,000.00		7,735,000.00	-	29-ต.ค.-68	27-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.92-022 สายทางบ้านโคกแฝกเชื่อมทางรถไฟ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 12 บ้านโคกแฝก ตำบลบ้านเพชร กว้าง 3 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,340 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.บ้านเพชร	1,354,200.00		1,354,200.00	-	17-ต.ค.-68	14-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ
39	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.100-007 สายบ้านโป่งขุนเพชร-บ้านคลองผักหวาน หมู่ที่ 3 บ้านโป่งขุนเพชร ตำบลโป่งนก โดยการจัดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย 07020041 จำนวน 150 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โป่งนก	9,750,000.00		9,750,000.00	-	28-ต.ค.-68	26-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขึ้นคอนโด
							วันตั้งนาม	สัญญาสิ้นสุด	
40	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 102 - 031 สายทาง สายหนองแปนไปโสกดินแดง หมู่ที่ 3 บ้านนางมั่ง ตำบลโพหนอง โดยการจัดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย 07020041 จำนวน 86 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โพหนอง	5,590,000.00		5,590,000.00	-	20-ต.ค.-68	18-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ
41	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.64-013 สายทางบ้านน้ำอุ่น - บ้านวังปลาแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านน้ำอุ่น ตำบลทุ่งนาค โดยการจัดตั้ง เสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย 07020041 จำนวน 105 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาค อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ทุ่งนาค	6,825,000.00		6,825,000.00	-	3-ต.ค.-68	31-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ
42	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 89-001 สายทางบ้านโนนเหลี่ยม หมู่ 14 - บ้านโนนมะเกลือ หมู่ที่ 13 ตำบลนาฝาย โดยการจัดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย 07020041 จำนวน 38 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.นาฝาย	2,470,000.00		2,470,000.00	-	14-พ.ย.-68	11-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ
43	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.141-013 สายกลางบ้านและถนนสายหนองประดู่-ทะเลสีดอ หมู่ที่ 4 บ้านหนองประดู่ ตำบลหัวทะเล โดยการจัดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสบัญชีนวัตกรรม 07020041 จำนวน 117 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบ้านเหลื่อมร่งค์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หัวทะเล	7,605,000.00		7,605,000.00	-	11-พ.ย.-68	9-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเต็มปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
44	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.34-042 สายบ้านหนองไผ่น้อยเชื่อมบ้านสระไผ่บ้านผือ หมู่ที่ 11 บ้านหนองไผ่น้อย ตำบลกุดตุ้ม โดยการจัดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสบัญชีวินวัตกรรมไทย 07020041 จำนวน 153 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.กุดตุ้ม	9,945,000.00	-	9,945,000.00	-	21-พ.ย.-68	19-ก.พ.-69	จัดซื้อจัดจ้าง/ขึ้นคอนกรีต ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ
45	รลปรทุกขะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อำเภอชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ท่ากูบ	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-			อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง และคาดว่าจะลงนามภายในวันที่ 28 พ.ย.68
46	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.128-123 สายหลวงปู่ชอย 1/5 บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 13 ตำบลหนองนาแซง กว้าง 5 เมตร ยาว 133 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หนองนาแซง	617,000.00	-	617,000.00	-			อยู่ระหว่างรายงานส่งคืนงบประมาณ ดัดปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินการ
47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.122-0	อบต.หนองขาม	2,036,000.00	-	2,036,000.00	100.00	17-มี.ค.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
48	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.70-006 ส	อบต.นาแกหลัก	4,150,000.00	-	4,150,000.00	100.00	16-พ.ค.-68	13-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.123 - 101	อบต.หนองคอนไทย	1,764,900.00	-	1,764,900.00	100.00	15-ส.ค.-68	13-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
50	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.34-027 ส	อบต.กษะฮาด	9,928,000.00	-	8,840.00	99.91	31-ค.ค.-68	28-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
51	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.96-063 ส	อบต.กุดตุ้ม	1,998,000.00	-	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
52	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.76-029 ส	อบต.บ้านเล่า	2,410,611.60	-	-	100.00	13-พ.ค.-68	10-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
53	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.72-131 ส	อบต.โนนทอง	699,000.00	-	-	100.00	31-ก.ค.-68	29-ค.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
54	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.53-001 ส	อบต.บ้านหนองทุ่ม	1,826,488.00	-	-	100.00	4-ก.ค.-68	1-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
55	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.110 -	อบต.วะตะแบก	7,600,000.00	-	-	100.00	30-พ.ค.-68	2-ค.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
56	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.6,000	อบต.วะตะแบก	6,200,000.00	-	-	100.00	25-ก.ค.-68	22-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
57	รลปรทุกขะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000	อบต.วะตะแบก	2,490,000.00	-	-	100.00	2-ก.ค.-68	30-ค.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
58	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวง 225 ถนนขึ้น (ข้างเขื่อน) ห	อบต.โนนแดง	337,000.00	-	-	100.00	4-ก.ย.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
59	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.108-03 ส	อบต.ลาดใหญ่	1,027,777.00	-	-	100.00	8-ส.ค.-68	6-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
60	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.127-015 ส	อบต.หนองดุม	6,200,000.00	-	-	100.00	19-พ.ค.-68	21-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ให้เบิกพิเศษ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
61	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.86-013 ส	อบต.บ้านดอน	2,948,000.00	2,948,000.00	-	100.00	14-พ.ค.-68	11-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
62	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 89-007 ส	อบต.บ้านแท่น	7,590,000.00	7,590,000.00	-	100.00	8-เม.ย.-68	6-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
63	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 87-051 ส	อบต.บ้านดาด	330,000.00	330,000.00	-	100.00	31-ก.ค.-68	28-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
64	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 45-01 ส	อบต.โคกม่วง	5,770,000.00	5,770,000.00	-	100.00	18-มิ.ย.-68	16-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
65	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.120-25 ส	อบต.หนองข่า	395,000.00	395,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	23-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
66	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 116-02 สายห	อบต.สระพัง	207,000.00	207,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	24-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
67	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.116-02 สายห	อบต.สระพัง	402,000.00	402,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	24-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 110 - 14	อบต.วะตะแบก	9,275,000.00	9,275,000.00	-	100.00	17-ก.ค.-68	12-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
69	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.47-044 สายทาง	อบต.โคกสะอาด	589,000.00	589,000.00	-	100.00	1-ส.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
70	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.47-049 สายทาง	อบต.โคกสะอาด	589,000.00	589,000.00	-	100.00	1-ส.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
71	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.86-019 ส	อบต.บ้านดอน	2,236,000.00	2,236,000.00	-	100.00	7-พ.ค.-68	4-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
72	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 35-034	อบต.กุดน้ำใส	546,000.00	546,000.00	-	100.00	6-ส.ค.-68	4-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
73	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 94-030 ส	อบต.บ้านยาง	839,000.00	839,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	13-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
74	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 90-009 ส	อบต.บ้านบัว	1,115,900.00	1,115,900.00	-	100.00	4-ส.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
75	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 98-026 ส	อบต.บ้านหัน	461,000.00	461,000.00	-	100.00	21-ก.ค.-68	19-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
76	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 91 - 001	อบต.บ้านเป้า	7,565,000.00	7,565,000.00	-	100.00	20-ก.พ.-68	19-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
77	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ้านนายบุญชู - บ้านแม่สมบอง หรือ	อบต.ชีบน	390,000.00	390,000.00	-	100.00	7-ส.ค.-68	5-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
78	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-004 ส	อบต.เกาะมะนาว	6,304,000.00	6,304,000.00	-	100.00	13-พ.ค.-68	10-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
79	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-002 ส	อบต.เกาะมะนาว	9,970,000.00	9,970,000.00	-	100.00	20-พ.ค.-68	17-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
80	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-005 ส	อบต.เกาะมะนาว	9,529,000.00	9,529,000.00	-	100.00	6-พ.ค.-68	3-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
81	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.33-080 ส	อบต.กุดชุมแสง	1,636,000.00	1,636,000.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	16-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
82	ซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLAC	อบต.วะตะแบก	4,450,000.00	4,450,000.00	-	100.00	16-ก.ค.-68	13-พ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
83	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 37-001	อบต.กุดเสาะ	456,000.00	456,000.00	-	100.00	5-ส.ค.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
84	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.128-8	อบต.หนองนาแซง	271,700.00	271,700.00	-	100.00	17-ก.ค.-68	16-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
85	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 143-017	อบต.โพนไธ	472,000.00	472,000.00	-	100.00	23-มิ.ย.-68	22-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
86	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.52-001 ส	อบต.ชัยสีทอง	642,000.00	642,000.00	-	100.00	30-ก.ค.-68	28-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
87	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.42-013 ส	อบต.คูเมือง	783,000.00	783,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
88	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางสายชอยกลางบ้าน หมู่ที่ 11	อบต.หัวทะเล	420,000.00	420,000.00	-	100.00	22-ก.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
89	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 79-079 ส	อบต.บ้านกอก	486,000.00	486,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	13-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเพิ่มปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
90	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.139-04 ส	อบต.ห้วยยาจิว	3,324,000.00	3,324,000.00	-	100.00	31-มี.ค.-68	7-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
91	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 58-012 ส	อบต.ตาเนิน	465,000.00	465,000.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	22-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
92	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.118-01 ส	อบต.สามสวน	535,000.00	535,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
93	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0026 สายท	อบต.สามสวน	2,356,900.00	2,356,900.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	12-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
94	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 50-008 ส	อบต.ช่องสามหมอ	1,624,000.00	1,624,000.00	-	100.00	31-ม.ค.-68	3-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
95	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่	อบต.ทุ่งนาเลา	1,173,000.00	1,173,000.00	-	100.00	2-พ.ค.-68	29-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
96	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 84-012 ส	อบต.บ้านเจียง	423,000.00	423,000.00	-	100.00	22-ก.ค.-68	20-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
รวมเงินกัน			309,164,503.24	135,227,436.60	173,937,066.64	43.74			