



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก ตำบลนาายางหลัก อำเภอสทิต จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ชย ๗๒๗๐๑/

วันที่ - ๒ เม.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก

เรื่องเดิม

ตามแผนดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ซึ่งมีผลการดำเนินการปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

ข้อพิจารณา

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ และเพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ เห็นควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินการฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเปรมณัช กำจัดภัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นายอนันตเดช โชตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก

(นายวุฒิไกร ผิวขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ ๑ บ้านนาายางหลัก	๑๘๖,๐๐๐	๐	/			กองช่าง	เริ่ม ๑ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๖๗
๒.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ ๑๐ บ้านห้วยหินฝน	๒๐๙,๐๐๐	๐	/			กองช่าง	เริ่ม ๑ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๖๗
๓.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ ๑๑ บ้านวังช้าง	๒๑๓,๐๐๐	๐	/			กองช่าง	เริ่ม ๑ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๖๗
๔.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ ๑๒ บ้านเทพนิมิต	๑๘๙,๐๐๐	๐	/			กองช่าง	เริ่ม ๑ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๖๗
๕.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ ๑๓ บ้านโนนจำปา	๒๔๘,๐๐๐	๐	/			กองช่าง	เริ่ม ๑ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๖๗
๖.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ ๑๔ บ้านโนนเจริญ	๒๓๘,๐๐๐	๐	/			กองช่าง	เริ่ม ๑ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๖๗
๗.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ ๑๕ บ้านประดู่ชัย	๒๓๘,๐๐๐	๐	/			กองช่าง	เริ่ม ๑ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๖๗
๘.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ ๑๖ บ้านแก้วสัมพันธ์	๒๓๘,๐๐๐	๐	/			กองช่าง	เริ่ม ๑ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๖๗

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๙.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ ๑๗ บ้านหนองรัง	๒๑๖,๐๐๐	๐	/			กองช่าง	เริ่ม ๑ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๖๗
๑๐.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ ๓ บ้านวังตาท้าว	๒๔๓,๐๐๐	๐	/			กองช่าง	เริ่ม ๑ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๖๗
๑๑.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ ๔ บ้านน้ำลาด	๒๔๘,๐๐๐	๐	/			กองช่าง	เริ่ม ๑ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๖๗
๑๒.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ ๘ บ้านห้วยน้อย	๒๓๘,๐๐๐	๐	/			กองช่าง	เริ่ม ๑ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๖๗
๑๓.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ ๙ บ้านโคกอนุ	๒๔๘,๐๐๐	๐	/			กองช่าง	เริ่ม ๑ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๖๗
๑๔.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ ๒ บ้านหัวสะพาน	๗๙,๐๐๐	๐	/			กองช่าง	เริ่ม ๑ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๖๗
๑๕.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านคลองไทร	๒๕๐,๐๐๐	๐	/			กองช่าง	เริ่ม ๑ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๖๗
๑๖.	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสะอาด สาย บ้านโคกสะอาด-เขาเหลียง	๙๙,๐๐๐	๐	/			กองช่าง	เริ่ม ๑ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๖๗
๑๗.	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสะอาด สาย บ้านโคกสะอาด-บ้านน้ำลาด	๙๙,๐๐๐	๐	/			กองช่าง	เริ่ม ๑ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๖๗
๑๘.	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสะอาด สายวัง ครก-ชัยบาดาร	๔๔,๐๐๐	๐	/			กองช่าง	เริ่ม ๑ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๖๗
	รวม	๓,๕๒๓,๐๐๐	๐.๐๐					

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๒.๑.๑ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑.	ส่งเสริมกิจกรรมการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้	๒๐,๐๐๐	๐	/			กองสวัสดิการฯ	เริ่ม ๑ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๒๙ ก.พ. ๖๗
๒.	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่ม OTOP	๒๐,๐๐๐	๐	/			กองสวัสดิการฯ	เริ่ม ๒๙ ก.พ. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๖๗
๓.	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ	๒๐,๐๐๐	๐	/			กองสวัสดิการฯ	เริ่ม ๓๑ มี.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ เม.ย. ๖๗
๔.	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้นำองค์กร	๒๐,๐๐๐	๐	/			กองสวัสดิการฯ	เริ่ม ๑ พ.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ก.ค. ๖๗
๕.	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มสตรีและผู้นำองค์กร	๒๐,๐๐๐	๐	/			กองสวัสดิการฯ	เริ่ม ๑ มิ.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ก.ค. ๖๗
๖.	สวนธรรมนำสุข	๒๐,๐๐๐	๐	/			กองสวัสดิการฯ	เริ่ม ๓๑ ก.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ส.ค. ๖๗
รวม		๑๒๐,๐๐๐	๐					

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการเกษตร

๒.๒.๑ งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑.	ฝึกอบรมการพัฒนาเกษตรกรตามแนวทฤษฎีใหม่	๒๐,๐๐๐	๐	/			สำนักปลัด	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒.	ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต	๒๐,๐๐๐	๐	/			สำนักปลัด	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓.	ส่งเสริมการเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๐	/			สำนักปลัด	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔.	ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเศรษฐกิจมันสำปะหลัง	๒๐,๐๐๐	๐	/			สำนักปลัด	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕.	อบรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรและปศุสัตว์	๒๐,๐๐๐	๐	/			สำนักปลัด	เริ่ม ๑ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๒๙ ก.พ. ๖๗
	รวม	๑๐๐,๐๐๐	๐					

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๒.๓.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑.	ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว	๒๐,๐๐๐	๐	/			กองสวัสดิการฯ	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
	รวม	๒๐,๐๐๐	๐					

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๒.๓.๑ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑.	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	๐	/			กองสาธารณสุข	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒.	ดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง	๕๐,๐๐๐	๐	/			กองสาธารณสุข	เริ่ม ๑ มี.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ เม.ย. ๖๗
๓.	พัฒนาศักยภาพผู้พิการ	๒๐,๐๐๐	๐	/			กองสาธารณสุข	เริ่ม ๑ พ.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๔.	พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๐	/			กองสาธารณสุข	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค. ๖๗
๕.	ส่งเสริมและพัฒนาชีวิตเด็กหรือผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	๐	/			กองสาธารณสุข	เริ่ม ๑ ก.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ส.ค. ๖๗
	รวม	๑๓๐,๐๐๐	๐.๐๐					

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๒.๕.๑ งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑.	แข่งขันกีฬาตำบลนาทรายหลัก	๙๕๐,๐๐๐	๘๘๑,๒๒๖			/	กองการศึกษา	เริ่ม ๑ ก.พ. ๖๗ สิ้นสุด ๒๙ ก.พ. ๖๗
๒.	แข่งขันกีฬายูวชนตำบลนาทรายหลัก	๕๐,๐๐๐	๐	/			กองการศึกษา	
	รวม	๑๔๕,๐๐๐	๕๑๘,๗๐๑					

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานการศึกษา

๒.๕.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑.	วันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			/	กองการศึกษา	เริ่ม ๑ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ม.ค. ๖๗
	รวม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐					

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานการศึกษา

๒.๕.๒ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑.	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๐,๐๐๐	๐	/			กองการศึกษา	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒.	รกรับส่งนักเรียนเด็กเล็กผู้ยากไร้และด้อยโอกาส	๕๐๐,๐๐๐	๔๓๙,๒๐๐			/	กองการศึกษา	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓.	ส่งเสริมกิจกรรมสภากาแฟและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	๐	/			กองการศึกษา	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๗๒,๘๐๐	๐	/			กองการศึกษา	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๖๕,๐๐๐	๐	/			กองการศึกษา	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
๖.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าหนังสือ	๔๐๐๐๐	๐	/			กองการศึกษา	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
๗.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ค่าอาหารกลางวัน	๑,๑๕๖,๘๙๐	๕๑๙,๒๓๒			/	กองการศึกษา	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๓๖๗,๒๐๐	๐	/			กองการศึกษา	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
๙.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา-ค่าอุปกรณ์การเรียน	๕๘,๐๐๐	๐	/			กองการศึกษา	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
	รวม	๒,๓๙๙,๘๙๐	๙๕๘,๔๓๒					

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖ แผนงานสาธารณสุข

๒.๖.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑.	ตรวจคัดกรองสุขภาพ	๕๐,๐๐๐	๐	/			กองสาธารณสุข	เริ่ม ๑ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๖๗
๒.	ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ใช้ในด้านสุขภาพการอุปโภค-บริโภค	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐			/	กองสาธารณสุข	เริ่ม ๑ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๖๗
๓.	ประชาสัมพันธ์งานด้านสุขภาพ	๑๐,๐๐๐	๒,๕๓๐			/	กองสาธารณสุข	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔.	พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านสุขภาพ	๕๐,๐๐๐	๐	/			กองสาธารณสุข	เริ่ม ๑ พ.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค. ๖๗
๕.	รณรงค์ป้องกันโรค	๑๐,๐๐๐	๐	/			กองสาธารณสุข	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
	รวม	๑๕๕,๐๐๐	๓๗,๕๓๐					

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖ แผนงานสาธารณสุข

๒.๖.๒ งานโรงพยาบาล

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑.	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๐	/			กองสาธารณสุข	เริ่ม ๑ มิ.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๒.	เยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๐	/			กองสาธารณสุข	เริ่ม ๑ มิ.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ มิ.ย. ๖๗
	รวม	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐					

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖ แผนงานสาธารณสุข

๒.๖.๓ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑.	เฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๐	/			กองสาธารณสุข	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒.	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	๗,๗๕๐			/	กองสาธารณสุข	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓.	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริงานสาธารณสุขตำบลนายางหลัก	๓๔๐,๐๐๐	๐	/			กองสาธารณสุข	เริ่ม ๑ ส.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
	รวม	๕๔๐,๐๐๐	๗,๗๕๐					

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

๓.๑.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑.	ซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๐	/			สำนักปลัด	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒.	ป้องกัน และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	๘๐,๐๐๐	๓๙,๒๔๐			/	สำนักปลัด	เริ่ม ๑ ธ.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๑ ม.ค. ๖๗
๓.	ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	๘๐,๐๐๐	๐	/			สำนักปลัด	เริ่ม ๑ พ.ย. ๖๖ สิ้นสุด ๒๙ ก.พ. ๖๗
๔.	ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	๘๐,๐๐๐	๐	/			สำนักปลัด	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ เม.ย. ๖๗
๕.	ฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร.	๕๐,๐๐๐	๐	/			สำนักปลัด	เริ่ม ๑ พ.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ก.ค. ๖๗
๖.	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๐	/			สำนักปลัด	เริ่ม ๑ พ.ย. ๖๖ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค. ๖๗
๗.	ฝึกอบรมทบทวน อปพร.	๕๐,๐๐๐	๐	/			สำนักปลัด	เริ่ม ๑ พ.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ส.ค. ๖๗
๘.	รณรงค์สวมหมวกนิรภัย	๕๐,๐๐๐	๐	/			สำนักปลัด	เริ่ม ๑ มิ.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
	รวม	๔๙๐,๐๐๐	๓๙,๒๔๐					

๔. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๔.๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑.	เฉลิมพระเกียรติฯและงานรัฐพิธี (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐)	๕๐,๐๐๐	๐	/			สำนักปลัด	เริ่ม ๑ ก.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ก.ค. ๖๗
๒.	เฉลิมพระเกียรติฯและงานรัฐพิธี(วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี)	๕๐,๐๐๐	๐	/			สำนักปลัด	เริ่ม ๑ มิ.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๓.	เลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐	๐	/			สำนักปลัด	เริ่ม ๑ ก.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔.	อบรมจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงาน	๑๐,๐๐๐	๐	/			สำนักปลัด	เริ่ม ๑ ส.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
	รวม	๑๖๐,๐๐๐	๐.๐๐					

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๕.๑.๑ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑.	ชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะการ ขยะมูลฝอย	๒๐,๐๐๐	๐	/			กองสาธารณสุข	เริ่ม ๑ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒.	ดำเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจาก ต้นทางตามมาตรการ ๓ Rs	๒๐,๐๐๐	๐	/			กองสาธารณสุข	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓.	ธนาคารขยะ	๒๐,๐๐๐	๐	/			กองสาธารณสุข	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔.	บริหารจัดการขยะเป็นกในครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	๐	/			กองสาธารณสุข	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕.	พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยตำบลนาโยงหลัก	๕๐,๐๐๐	๒๖,๒๓๙			/	กองสาธารณสุข	เริ่ม ๑ ก.พ. ๖๖ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค. ๖๗
	รวม	๑๓๐,๐๐๐	๒๖,๒๓๙					

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการเกษตร

๕.๑.๑ งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑.	ธนาคารน้ำใต้ดิน	๓๐,๐๐๐	๐	/			สำนักปลัด	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒.	ปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๐	/			สำนักปลัด	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓.	ป่าชุมชน	๒๐,๐๐๐	๐	/			สำนักปลัด	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔.	สร้างจิตสำนึกในการรักษาสีงแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๐	/			สำนักปลัด	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕.	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๓๐,๐๐๐	๐	/			สำนักปลัด	เริ่ม ๑ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค. ๖๗
๖.	อนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพื้นที่ตำบล	๓๐,๐๐๐	๐	/			สำนักปลัด	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
	รวม	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐					

๖. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๖.๔.๒ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑.	ลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๐	/			กองการศึกษา	เริ่ม ๑ พ.ย. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ พ.ย. ๖๖
๒.	วันกตัญญูผู้สูงวัยใส่ใจปวงชนียบุคคล	๖๐,๐๐๐	๐			/	กองการศึกษา	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ เม.ย. ๖๗
๓.	ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	๓๐,๐๐๐	๐	/			กองการศึกษา	เริ่ม ๑ ก.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ก.ค. ๖๗
	รวม	๑๙๐,๐๐๐	๐.๐๐					

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สรุปได้ดังนี้

๑. โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๗๙ โครงการ	
สถานการณ์ดำเนินการ รอบ ๖ เดือน	จำนวน ๗๙ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๐ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๐	
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๙ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๙	
ยังไม่ดำเนินการ	จำนวน ๗๑ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๐	

๒. งบประมาณโครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

งบประมาณที่เบิกจ่าย	จำนวน ๑,๙๕๐,๔๑๗ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๙	
- งบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๕,๕๕๗,๔๗๓ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๑	

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม ยังไม่ดำเนินการได้ ๗๑ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงานแต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ ๓๘.๔๙ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

๑. กำหนดหัวข้อย่อยระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๒. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน